

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				NO DISPONIBLE: porque el (P.E.I), se encuentra actualmente en proceso de actualización y revisión, para aprobación de la máxima autoridad.							
Plan Operativo Anual - POA				ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002							
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (I REFORMA)				ACTA DE DIRECTORIO Nº. SO-2018-002							
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (II REFORMA)				NO DISPONIBLE: La Acta de Directorio, se encuentra en proceso de aprobación para el siguiente directorio de la empresa.							
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas (III REFORMA)				Resolucion-032-A-GAF-EPMMOP							
Plan Anual de Inversiones (PAI)				ACTA DE DIRECTORIO Nº. SE-2018-002							
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES			
PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (IMAGEN URBANA)	NO DISPONIBLE: porque el P.E.I se encuentra en proceso de actualización y posterior revisión para su aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.	REGENERAR 10.000 m2 DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS EN EL DMQ	6,298,593.59	01/01/2018	31/12/2018	PUBLICACIÓN SERCOP- LICO-EPMMOP-001-2018, PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN, ESTADO SE ENCUENTRA EN CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES, AVANCE DE LOS ESTUDIOS 100.00 % - CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CENTRO DE CONVENCIONES BUCENTENARIO; PROCESOS DE MEJORAMIENTOS URBANOS DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO: 91.67 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PROVISIONAL A LA PRESENTE; AVANCE DEL 100.00 % EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LUGAS BARRILES SOLANDA SECTOR B, SAN ROQUE Y LA MAGDALENA AVANCE DEL 100.00% DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LUGAS BARRILES LA JUNIÓN, SANTA RITA Y CARRILLOJALLO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y URBANOS DEL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO: 91.67 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA; PROVISIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO: 91.67 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA;	"NO APLICA" - A EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO REGULAR DE SU AUTONOMÍA - ADMINISTRATIVO / FINANCIERO, EN EL MARCO DE LA LOEP. (Presupuesto sin Ejecutar)			
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO, (ESPACIOS VERDES)		REGENERAR 3.000 Has DE AREAS VERDES EN EL DMQ	25,461,252.86	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 91.67 % EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS EN EL DMQ, TOTAL COMPROMETIDO: 91.67 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA; AVANCE DEL 91.67 % MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS (BRIGADAS DE MANTENIMIENTO)				
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (INFRAESTRUCTURA VIAL)		INTERVENIR 2 Km DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ	2,868,977.15	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 100.00 % EN LA INTERVENCIÓN DE LA REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV. TENIENTE HUGO ORTÍZ, DESDE KM 5+000 HASTA KM 11+000 AVANCE DE ESTUDIOS 100%, ACTIVIDADES DE OBRA, RELLENDO QUEDADO, SUSPENDIENDO SECTOR LA ARRENA EN CHARLES DARWIN (PARALELO AVANCE DEL 100% EN EL TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO), AVANCE DEL 5% RELLENADO DE LOS APRIQUES DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE CHARLES DA EJECUCIÓN Y AVANCE DEL 91.67 % - SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE OBRA VIAL Y DE SU INFRAESTRUCTURA EN EL DMQ; AVANCE DEL 91.67 % EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LA REHABILITACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL EN EL DMQ;				
	RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD, (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION)		120 KILOMETROS DE VIAS MEJORADAS EN EL DMQ	18,053,723.32	01/01/2018	31/12/2018	PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO: 91.67 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE;				
	GESTIÓN DE TRÁFICO, (SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN)		100 KILOMETROS DE VIAS DEL DMQ CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	5,222,544.89	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE 91.67 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL DMQ; AVANCE 91.67 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN LA SEÑALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA PRECIPAL / VIAL DE LA CIUDAD EN EL DMQ; AVANCE 91.67 % PERMANENTE SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN CNT Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL DMQ;				
	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, (MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD)		MANTENER EL 100% DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES	40,741,405.15	01/01/2018	31/12/2018	AVANCE DEL 91.67 % EN LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONAMIENTOS;				
			MANTENER EL 100% DE LOS 5 TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS, OPERANDO Y EN FUNCIONAMIENTO				SUSPENDIENDO LA OBRA Y EL AVANCE EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEL CORREDOR TROLEBUS MONTEBAY - LA MARIEN - ESTACIONES TROLEBUS - FASE 1-;				
			CONSTRUIR UNA ESTACION DE CORREDOR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL TROLEBUS				AL MOMENTO ESTA INTERVENCIÓN SIMBOLIZADA REPORTA UN AVANCE DE 100 % DE LA CONSTRUCCIÓN Y UN AVANCE DEL 80% DE LA PLANIFICACIÓN EN LA LÍNEA ROLLOS OFICIA DEL PROYECTO QUOTOCABLES LÍNEA NORTE - ESPRODIAEL-;				
			AVANZAR EL 40% DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO QUOTOCABLES				AVANCE DEL 50% - EN EL ESTUDIO COMPLEMENTARIOS PARA EL DETALLE DE OBRAS DE LA LÍNEA SOLANDA-ANGELINA DEL PROYECTO 1, DEL CAPITULO A (INFORME TOPOGRÁFICO) - CAPITULO B (INFORME GEOLOGICO) - (GEO TÉCNICO);				
			CONSTRUIR 12 Km DE VIAS NUEVAS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO Y/O PRIVADO				5,837,327.88		01/01/2018	31/12/2018	AVANCE Tramo Vial 1, 100.00%, Tramo Vial 2, 100.00% EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN SAMÓN BOLÍVAR Y DEL PUENTE VALLE ORTIZ, AVANCE 100.00% INTERCAMBIADOR CARRAJUNGO, TRABAJOS ELÉCTRICOS 100.00 %; OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RUTA VIAL (FASE I y II) EN PROCESO PRECONTRACTUAL: Construcción de Andenes y Colindas en la Ruta Vial Para la Reforma Geométrica "Y" de Puente; rehabilitación varias calles - Conos, celos Juan de Larrea, Carlos Cueva, Ig FASE 2 - 17.00 % AVANCE A LA DE LA FASE II AMPLIACIÓN DE LA VÍA INTERSECCION Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMIN DEL ACCESO A LOS VALLES ORIENTALES; PROCESOS DE MEJORAMIENTOS DE LA MOVILIDAD EN EL DMQ DE AÑOS ANTERIORES LIQUIDADOS, TOTAL COMPROMETIDO: 91.67 % - DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL A LA PRESENTE; INTERVENCIÓNES DE VIABILIDAD Y MOVILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, TOTAL COMPROMETIDO: 91.67 % - DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA;
											COMPROMETER, EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
	COMPROMETER, EL 100% DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS			GASTO DE PERSONAL T.I. NO APLICA (COSTO DIRECTO, CONSIDERADO EN LA INTEROPERATIVIDAD DE LA OBRA)							
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				132,638,072.30							
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/11/2018						
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL						
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					GERENCIA DE PLANIFICACIÓN						
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					Arq. Hildaigo Núñez Lucio						
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					hildaigo.nunez@epmmop.gob.ec						
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					2907-005 ext 30149						